

Dodávateľ:

VAMAX - X, s.r.o.

Prakovce 13

055 62 Prakovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36601764

DIČ: 2022104260

IČ DPH: SK2022104260

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu
Keľce I, odd. Sro, č. vl. 17257/V

Číslo účtu 1: 40155866667500

Číslo účtu 2: 0523009434/0900

Číslo účtu 3: 2164884251/0200

Tel.: 0534413202

Fax: 0534413202

Faktúru vyhotovil:

Mitrík Stanislav

Faktúra číslo:

OFS30060114

Poštová adresa:Obec Krásnohorské Podhradie
Hradná 156
049 41 Krásnohorské Podhradie**Odberateľ:**

Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156

049 41 Krásnohorské Podhradie

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 60328421

DIČ: 2020961415

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.01.2014	30.01.2014	01.03.2014
Forma úhrady:		
Spôsob dopravy:		
Objednávka číslo:		
Dodací/let číslo: 30012014		
Konštantný symbol:		
Dod. a pal. podmienky:		

Fakturujeame Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za 1 bez DPH	Spolu bez DPH	Zlata spolu
1		Stavebné práce - Zberný dvor Krásnohorské Podhradie podľa súpisu 20	20	1,00	MB	163 279,85	163 279,85	

Základ pre DPH 20 % : 163 279,85

DPH 20 % : 32 655,97

Celková suma s DPH

195 935,82

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

195 935,82

OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

- 6 -02- 2014

M.Š.
Mitrík

Dátum prijatia

Prílohy:

Výsledok

Podpis a pečiatka:

VAMAX - X, s.r.o.

055 62 Prakovce 13

IČO: 36 601 764

IČ DPH: SK2022104260



**ZISTOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČICH**

Dôdobia: január 2014

Počet príloh: 12

ZHOTOVITEĽ

VAMAX-X s.r.o.
sídlo: Prakovce 13
Prakovce
05562

IČO: 36921704
IČ DPH: SK2022194280

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kráľochorská Podhradie
sídlo: Hrašná 156,
04941 Kráľochorská Podhradie

IČO: 328421
IČ DPH:

Stavba: Zberný dvor Kráľochorské Podhradie
Miesto: Kráľochorské Podhradie

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				358 897,00
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ poruka	0,00	163 279,65	195 417,15	
3. DPH	0,00	20,00 %	32 655,27	39 083,41
4. Celkom	0,00	195 935,82	234 500,58	

VYHLÁSENIE

Náhle podpísaný vyhlásujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v príložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistennej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zleňovania.

Za zhotoviteľa: Pavína Birmsteinová VAMAX - X, s.r.o. 055 82 Prakovce 13 IČO: 36921704 IČ DPH: SK2022194280 podpis	Za objednávateľa: Peter Bábos  podpis
---	---

V Prakovciach

Dátum: 30.1.2014

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zemný dvor Kráňehorské Podhradie	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Kráňehorské Podhradie
Objednávateľ	Obec Kráňehorské Podhradie, Hradná 156, 04641 Kráňehorské Podhradie	IČO	IČ DPH
Stavebný dozor	INPRO POBRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3309/25, Poprad 058 01	326421	
Zhotoviteľ	VAMAX-X s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce	36 901 476	SK2021923910
		06601764	SK2022104260
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	Podpis
	<input type="text"/> <input type="text"/>	30.1.2014	<input type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rožpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďľajšie rožpočtové náklady
1	HSV Dodávky 43 130,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 120 149,65	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Převádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 163 279,85	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-16) 0,00
20	HZS 0,00	21	Komp. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Stavebný dozor Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis: 30 JAN. 2014	Pečiatka Pečiatka VAMAX-X s.r.o. 055 62 Prakovce 13 IČO: 36 601 704 IČ DPH: SK2022104260	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 163 279,85 24 ^{OP} _H 20,00 % z 356 697,00 32 655,97 25 Cena s DPH (r. 23-24) 195 935,82 E Prípočty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľúčová položka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
---	--	--

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zberný dvor Krásnohorské Podhradie

Dátum: 30.1.2014

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: VAMAX-X s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	HSV -D	HSV -M	PSV-D	PSV-M	M
	Zberný dvor Krásnohorské Podhradie	163 279,85	32 655,97	195 935,82					
	SO 03 VÁHA	7 879,59	1 575,92	9 455,51	0,00	7 879,59	0,00	0,00	
	SO 05, SO 06, SO 08, SO 09 SPEVNENÉ PLOCHY	163 170,45	20 634,09	123 804,54	34 665,00	68 505,45	0,00	0,00	0,00
	SO 06 PLOCHA NA DOČASNÉ ULOŽENIE BIOL. ROZLOŽITELNÉHO ODPADU	33 482,97	6 696,59	40 179,56	200,00	33 282,97	0,00	0,00	0,00
	SO 07 INŽINIERSKÉ SIETE	11 019,81	2 203,96	13 223,77	4 040,00	6 979,81	0,00	0,00	0,00
	SO 10 ŽUMPÁ	7 727,03	1 545,41	9 272,44	4 225,00	3 582,03	0,00	0,00	0,00
	Celkom	163 279,85	31 080,05	195 480,31	43 130,00	120 149,85	0,00	0,00	0,00

VAMAX - X, s.r.o.
055 62 Prakovce 13
IČO: 31 051 764
IČ DPH: 2022304650

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zberný dvor Kráľanohorské Podhradie	JKSO	
Název objektu	SO 03 VÁHA	EČO	
		Miesto	Kráľanohorské Podhradie
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kráľanohorské Podhradie, Hrašná 150, 04841 Kráľanohorské Podhradie	328421	
Stavetný dozor	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 330025, Poprad 058 01	36 501 470	SK2021829910
Zhotoviteľ	VAMAX X s.r.o., Prákovce 13, 055 62 Prákovce	36901764	SK2022104260
	Rozpočet číslo Spracoval	Deň	
	<input type="text"/> <input type="text"/>	30.1.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Veďľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Príloha nadčas	0,00	13 Zariad. slávenstvá	0,00%	0,00
2	Montáž	7 879,59	9 Bez pevnjé podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		7 879,59	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompř. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Dátum a podpis  Objednávateľ	Pečiatka 	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 7 879,59 24 DPH 20,00 % z 96 849,59 1 575,92 25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 455,51
Dátum a podpis  Zhotoviteľ 30 JAN. 2014	Pečiatka  VAMAX X s.r.o. 055 62 Prákovce 13 IČO: 36 601 764 IČ DPH: SK2022104260	E Pripočty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľúčová doložka 0,00 28 Zvýhodnenie = - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Krásnohorské Podhradie

Objekt: SO 03 VÁHA

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: VAMAX-X s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce

Dátum: 30.1.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								0,00	7 879,59	7 879,59	56,507
1 ZEMNE PRÁCE								0,00	1 365,53	1 365,53	0,000
1	R	13130-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3	m3	28,000	20,70	0,00	579,60	579,60	0,000	
2	R	13130-1109	Príplatok za lepiivosť hominy tr.4	m3	8,400	2,31	0,00	19,40	19,40	0,000	
3	R	13230-1101	Hĺbenie ryh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m3	m3	4,080	61,98	0,00	252,88	252,88	0,000	
4	R	13230-1109	Príplatok za lepiivosť hominy tr.4 v rybach š. do 60 cm	m3	1,224	6,33	0,00	7,75	7,75	0,000	
5	R	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m3 hom. tr. 1-4	m3	32,080	2,74	0,00	87,90	87,90	0,000	
6	R	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	m3	32,080	9,81	0,00	314,70	314,70	0,000	
7	R	17110-1101	Násypy z homín súdržných zhutnených na 95% PS	m3	32,080	3,22	0,00	103,30	103,30	0,000	
2 ZÁKLADY								0,00	3 273,48	3 273,48	32,862
8	R	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	11,560	210,00	0,00	2 427,60	2 427,60	27,997	
9	R	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	19,200	13,95	0,00	267,84	267,84	0,043	
10	R	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	19,200	2,95	0,00	56,64	56,64	0,000	
11	R	27531-3611	Základové pásky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	2,900	210,00	0,00	420,00	420,00	4,839	
12	R	27535-1215	Debnenie základových pásk zhotovenie	m2	6,000	13,95	0,00	83,70	83,70	0,013	
13	R	27535-1216	Debnenie základových pásk odstránenie	m2	6,000	2,95	0,00	17,70	17,70	0,000	
6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								0,00	2 590,75	2 590,75	23,645
14	R	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-8 10 tr. 8-12 cm	m3	3,900	210,00	0,00	819,00	819,00	9,279	
15	R	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 tr. 12-24 cm	m3	5,850	210,00	0,00	1 228,50	1 228,50	14,163	
16	R	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kart	t	0,205	2 650,00	0,00	543,25	543,25	0,203	
9 OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE								0,00	649,83	649,83	0,000
17	R	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	56,507	11,50	0,00	649,83	649,83	0,000	

Celkom

0,00 7 879,59 7 879,59 56,753

VAMAX - X, s.r.o.
055 62 Prakovce 13
IČ: 46183754
IČ DPH: SK2022704399

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor Kráľanohorské Podhradie	JKSO	
Názov objektu	SO 05, SO 08, SO 09 SPEVNENÉ PLOCHY	EČO	
		Miesto	Kráľanohorské Podhradie
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kráľanohorské Podhradie, Hradná 156, 04941 Kráľanohorské Podhradie	328421	
Stavebný dozor	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad 058 01	08 501 476	SK2021929910
Zhotoviteľ	VAMAX-X s.r.o., Práckovce 13, 055 62 Práckovce	36001764	SK2022104250
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
	<input type="text"/> <input type="text"/>	30.1.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 34 865,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 68 505,45	9	Brez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kuľbina parníaku 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 103 170,45	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	H2S 0,00	21	Komp. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Stavebný dozor Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis 30 JAN. 2014	Pečiatka  Pečiatka VAMAX-X s.r.o. 055 62 Práckovce 13 IČO: 36 011 764 IČ DPH: SK2022104250	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 103 170,45 24 DPH 20,00 % z 114 093,06 20 634,09 25 Cena s DPH (r. 23-24) 123 804,54 E Prípočty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľúčová doložka 0,00 28 Zvýhodnenie +- 0,00
---	--	--

Súpis prác

Stavba: Zberný dvor Krásnohorské Podhradie
 Objekt: SO 05, SO 06, SO 09 SPEVNENÉ PLOCHY

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: VAMAX-X s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce

Dátum: 30.1.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRÁCE A DODÁVKY HSV							34 665,00	68 505,45	103 170,45	1 098,897
1 ZEMNE PRÁCE							0,00	30 366,01	30 366,01	0,000
1	R	13130-1101	Hĺbenie jam nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	863,590	20,70	0,00	17 876,31	17 876,31	0,000
2	R	13130-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	258,900	2,31	0,00	598,06	598,06	0,000
3	R	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	863,590	2,74	0,00	2 366,24	2 366,24	0,000
4	R	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	863,590	9,81	0,00	8 471,82	8 471,82	0,000
5	R	17125-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	863,590	1,22	0,00	1 053,58	1 053,58	0,000
2 ZÁKLADY							0,00	28 749,44	28 749,44	645,489
6	R	27153-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drevného 16-63 mm	m3	189,800	63,00	0,00	11 957,40	11 957,40	338,155
7	R	27155-1111	Vankúš zo štrkodny	m3	151,840	103,50	0,00	15 715,44	15 715,44	270,518
8	R	27157-1111	Pieskové lôžko	m3	15,380	70,00	0,00	1 076,60	1 076,60	35,816
3 KOMUNIKÁCIE							34 185,00	7 690,00	41 875,00	422,682
9	R	58412-1111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva tr. do 4 cm	m2	769,000	10,00	0,00	7 690,00	7 690,00	79,242
10	SR	593 811980	Panel cestný CP 200x300x75	ks	120,000	265,00	34 185,00	0,00	34 185,00	343,440
4 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							480,00	1 700,00	2 180,00	30,726
11	R	91776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	m	100,000	17,00	0,00	1 700,00	1 700,00	25,046
12	SR	992 174000	Obrubník chodníkový ABO 30-B 100x6x30	ks	100,000	4,80	480,00	0,00	480,00	5,680
Celkom							34 665,00	68 505,45	103 170,45	1 098,897

VAMAX - X, s.r.o.
 055 62 Prakovce 13
 IČO: 36 901 764
 IČ DPH: SK2014000000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zberný dvor Krásnohorské Podhradie	JKSO	
Název objektu	SO 06 PLOCHA NA DOČASNÉ ULOŽENIE BIOL. ROZLOŽTEĽNÉHO ODPADU	EČO	
		Miesto	Krásnohorské Podhradie
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie	328421	
Stavebný dozor	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad 056 01	36 501 470	SK2021829910
Zhotoviteľ	VAMAX-X s.r.o. Prakovce 13, 056 62 Prakovce	26801764	SK2022104260
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	30.1.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 200,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 33 262,97	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 33 482,97	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	PC5 0,00	21	Komp. Sincel 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Stavebný dozor Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka Pečiatka VAMAX - X, s.r.o. 056 62 Prakovce 13 IČO: 38 801 764 IČ DPH: SK2021829910	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 33 482,97 24 DPH 20,00 % z 33 482,97 6 696,59 25 Cena s DPH (r. 23-24) 40 179,56 E Prípočty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľúčové doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis 30 JAN. 2014	Pečiatka Pečiatka	

Súpis prác

Stavba: Zberný dvor Krásnohorské Podhradie

Objekt: SO 06 PLOCHA NA DOČASNÉ ULOŽENIE BIOL. ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: VAMAX-X s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce

Dátum: 30.1.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hrotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								200,00	33 282,97	33 482,97	297,736
1		ZEMNÉ PRÁCE						0,00	6 021,14	6 021,14	0,000
1	R	13130-1101	Hĺbenie jam nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	155,570	20,70	0,00	3 220,30	3 220,30	0,000	
2	R	13130-1109	Príplátok za lepoval hominy tr.4	m3	46,671	2,31	0,00	107,81	107,81	0,000	
3	R	16230-1101	Vodorovné premiestnenie vykopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	155,570	2,74	0,00	426,26	426,26	0,000	
4	R	16710-1101	Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	155,570	9,81	0,00	1 526,14	1 526,14	0,000	
5	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	155,570	1,22	0,00	189,80	189,80	0,000	
6	R	17510-1201	Čbyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	18,060	30,50	0,00	550,83	550,83	0,000	
2		ZÁKLADY						0,00	18 198,00	18 198,00	205,660
7	R	27153-1111	Vankúš pod základy z kameňov hrubého drveného 16-63 mm	m3	54,000	63,00	0,00	3 402,00	3 402,00	98,209	
8	R	27331-4116	Základové dosky z betónu prostého tr. B 25-B 30 (C20/25 -C26/30) cement strianov	m3	43,200	210,00	0,00	9 072,00	9 072,00	107,315	
9	R	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sieť KARI	t	2,160	2 650,00	0,00	5 724,00	5 724,00	2,136	
3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						0,00	1 769,88	1 769,88	11,003
10	R	34132-1410	Steny nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4,410	210,00	0,00	926,10	926,10	10,804	
11	R	34135-1101	Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	m2	29,400	19,85	0,00	583,59	583,59	0,199	
12	R	34135-1102	Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie	m2	29,400	8,85	0,00	260,19	260,19	0,000	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						0,00	866,07	866,07	5,943
13	R	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	2,450	210,00	0,00	514,50	514,50	5,925	
14	R	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	12,250	19,66	0,00	243,16	243,16	0,024	
15	R	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	12,250	8,85	0,00	108,41	108,41	0,000	
6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						0,00	6 418,23	6 418,23	75,008
16	R	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-34 cm	m3	30,963	210,00	0,00	6 418,23	6 418,23	75,008	
8		RÚROVÉ VEDENIA						209,00	9,65	209,65	0,116
17	R	89910-1111	Osadenie poklopov ľužkových, oceľ. a rámcov do 50 kg	kus	1,000	9,65	0,00	9,65	9,65	0,005	
18	582	362 427900	Poklop vstupný-nosnosť 187 60x60	kus	1,000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,111	
Celkom								200,00	33 282,97	33 482,97	297,736

VAMAX - X, s.r.o.
055 62 Prakovce 13
IČO: 47121111

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zemný dvor Kráľanohorské Podhradie	JKSO	
Názov objektu	SO 07 INŽINIERSKÉ SIETE	EČO	
		Miesto	Kráľanohorské Podhradie
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kráľanohorské Podhradie, Hradná 156, 04941 Kráľanohorské Podhradie	328421	
Stavebný dozor	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3303/25, Poprad 058 01	35 501 476	SK2021929910
Zhotoviteľ	VAMAX-X s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce	36801764	SK2022104280
	Rozpočet číslo: Spracoval	Dňa	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	30.1.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky 4 040,00	8 Práca načas	0,00	13 Zariad. stavenskia	0,00%	0,00
2	Montáž 6 979,81	9 Biez pevnaj podl.	0,00	14 Mimoslav. dopravu	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné splyvy	0,00%	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové splyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)	11 019,81	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 IZS	0,00	21 Kempl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Stavebný dozor Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka  Pečiatka VAMAX-X s.r.o. 055 62 Prakovce 13 IČO: 36 601 764 IČ DPH: SK2022104280	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 11 019,81 24 DPH 20,00 % z 26 889,81 2 203,96 25 Cena s DPH (r. 23-24) 13 223,77 E Prípočty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľúčava doložka 0,00 28 Zvýhodnenie +- 0,00
--	---	--

Súpis prác

Stavba: Zberný dvor Krásnohorské Podhradie

Objekt: SO 07 INŽINIERSKÉ SIETE

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: VAMAX-X s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce

Dátum: 30.1.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRÁCE A DODÁVKY HSV							4 040,00	6 979,81	11 019,81	10,597
1 ZEMNÉ PRÁCE							0,00	5 694,11	5 694,11	0,509
1	R	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	66,750	34,40	0,00	2 296,20	2 296,20	0,000
2	R	13220-1109	Príplatok za lepkavosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	20,026	4,50	0,00	90,11	90,11	0,000
3	R	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	28,350	61,98	0,00	1 757,13	1 757,13	0,000
4	R	13230-1109	Príplatok za lepkavosť hominy tr. 4 v rýhach š. do 60 cm	m3	8,505	6,33	0,00	53,84	53,84	0,000
5	R	16610-1101	Přehodeno vykopku v horn. tr. 1-4	m3	99,825	7,15	0,00	713,75	713,75	0,000
6	R	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,300	4,65	0,00	336,20	336,20	0,000
7	R	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	22,800	19,60	0,00	446,88	446,88	0,000
4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							0,00	337,84	337,84	8,934
8	R	45157-3111	Ľátko pod potrubie, slizky v odv. vj. z piesku a štrkopiesku	m3	4,725	71,50	0,00	337,84	337,84	8,934
8 RÚROVÉ VEDENIA							4 040,00	418,54	4 458,54	1,663
11	R	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rur tv. PVC odv. vj. DN200	m	152,000	1,15	0,00	174,80	174,80	0,000
12	286	286 111200	Rúčka PVC Armatúrna hrdlová 200x4,5x3000	kus	1,000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,011
13	286	286 111210	Rúčka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	kus	30,000	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,500
14	R	89420-1151	Úno šachiet z betónu vodostavbebného tr. 620 nad 20 cm	m3	0,294	210,00	0,00	61,74	61,74	0,731
15	R	89440-1111	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovne TBS 25x609	kus	4,000	34,00	0,00	136,00	136,00	0,057
16	502	502 243210	Preťahákň betónov - vstupná šachta 78S 2-80	kus	4,000	110,00	440,00	0,00	440,00	0,192
17	R	89920-1111	Osadenie mreží listových s rámmom do 50 kg	kus	4,000	11,50	0,00	46,00	46,00	0,019
18	502	502 427390	Rám kanátový listový 610x610	kus	4,000	135,00	540,00	0,00	540,00	0,132
9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							0,00	529,32	529,32	0,000
19	R	99827-6101	Presun hmôt pre potreby z nár. piast. a sklám. v odv. vj.	l	10,597	49,95	0,00	529,32	529,32	0,000

Celkom

VAMAX - X, s.r.o.
055 62 Prakovce 13
IČO: 34 261 14
IC DPH: SK20142960

4 040,00 6 979,81 11 019,81 10,597



KRYCI LIST ROZPOČTU





Názov stavby	Zberný dvor Kráľanohorské Podhradie	JKSO	
Názov objektu	90 10 ŽUMPA	EČO	
Objednávateľ	Obec Kráľanohorské Podhradie, Hradná 156, 04941 Kráľanohorské Podhradie	Miesto	Kráľanohorské Podhradie
Stavebný dozor	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecká-Orlická 3300/25, Poprad 058 01	IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	VAMAX-X s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce	326421	
	Rožpočet číslo Spracoval	06 501 476	SK2021029910
	<input type="text"/> <input type="text"/>	30501764	SK2022104260
		Dňa	
		<input type="text"/>	
		30.1.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rožpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďiaľšie rožpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	4 225,00	8	Príca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	3 502,03	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimozastv. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rožpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 727,03	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HCS		0,00	21	Kompl. čímspeľ	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Dátum a podpis  Objednávateľ	 Pečaťka	D Celkové náklady 23. Súčet 7, 12, 19-22 7 727,03 24. DPH 20,00 % z 8 308,13 1 545,41 25. Cena s DPH (r. 23-24) 9 272,44
Dátum a podpis  Zhotoviteľ 30 JAN 2014	 Pečaťka VAMAX-X s.r.o. 055 62 Prakovce 13 IČO: 36 601 764 IČ DPH: SK2022104260	E Prípochy a odpočty 26. Dodávky objednávateľa 0,00 27. Kľúčové doľožka 0,00 28. Zvýhodnenie +- 0,00

Súpis prác

Stavba: Zberný dvor Krásnohorské Podhradie

Objekt: SO 10 ŽUPPA

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: VAMAX-X s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce

Dátum: 30.1.2014

JKSO:

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PRÁCE A DODÁVKY HSV							4 225,00	3 502,03	7 727,03	39,658	
1 ZEMNÉ PRÁCE											
1	R	13130-1101	Hĺbenie jam nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m ³	m ³	18,225	20,70	0,00	848,37	848,37	0,000	
2	R	13130-1109	Priplatok za teplosť horáry tr.4	m ³	5,468	2,31	0,00	377,26	377,26	0,000	
3	R	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m hom. tr. 1-4	m ³	18,225	2,74	0,00	12,63	12,63	0,000	
4	R	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v hom. tr. 1-4	m ³	18,225	9,81	0,00	49,94	49,94	0,000	
5	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	18,225	1,22	0,00	178,79	178,79	0,000	
6	R	17510-1201	Obayp objektu bez prehodena sypaniny	m ³	6,804	30,90	0,00	22,23	22,23	0,000	
2 ZÁKLADY											
7	R	27332-1311	Základové dosky z železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m ³	1,458	210,00	0,00	207,52	207,52	0,000	
8	R	27335-1217	Debnenie základových dosiek drevené tradičné, zhotovenie	m ²	2,160	14,99	0,00	557,65	306,18	3,526	
9	R	27335-1218	Debnenie základových dosiek drevené tradičné, odstránenie	m ²	2,160	4,55	0,00	32,29	32,29	0,008	
10	R	27335-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KAFI	t	0,079	2 660,00	0,00	9,83	9,83	0,000	
3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
11	R	31027-1111	Murovo z tvárníc štvorcet.	m ³	4,536	260,00	0,00	209,35	1 179,36	4,863	
6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
15	R	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m ³	1,080	210,00	0,00	1 179,36	1 179,36	4,863	
16	R	63157-1003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m ³	3,150	78,60	0,00	247,59	247,59	2,578	
8 RÚROVÉ VEDENIA											
17	R	67135-3121	Montáž potrubia z kanálik. na hr. PVC dv. vyk. DN200	m	1,800	1,15	0,00	26,17	4 253,17	19,176	
18	286	286 111210	Rúrka PVC kamaľnačná hrdlová 200x4, hr.2000	kus	1,000	75,00	0,00	2,07	2,07	0,000	
19	R	89311-2113	Osadenie plastovej žumpy pri obetňovaní objem 16000	kus	1,000	26,10	0,00	75,00	75,00	0,017	
20	592	592 798010	Žumpa plastová obdĺnikového podorysu pre obetňovanie 16000	kus	1,000	4 150,00	0,00	26,10	26,10	9,962	

VAMAX - X s.r.o.
055 62 Prakovce 13
IČO: 30 541 764
IČ DPH: SK 202216470

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
23	R	99501-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	l	36,008	11,50	0,00	414,09	414,09	0,000
<u>Celkom</u>							<u>4 225,00</u>	<u>3 592,03</u>	<u>7 727,03</u>	<u>39,658</u>

VAMAX - X, s.r.o.
 055/62 Práskovce 13
 IČO: 36-601 764

