

Faktúra

Dodávateľ IČO 36168335 IČ DPH SK2020016889 DIČ 2020016889 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Hodžova 3292/3 058 01 Poprad	Číslo 61210096 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo ZoD. č.1/2021 Dodací list č.
---	---

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK83 0200 0000 0029 9827 4855 Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava OR OS: Prešov Sp.zn. č.: Sa 304/P	Odberateľ IČO 00328421 IČ DPH DIČ 2020961415 Obec Krásnohorské Podhradie Hradná 156 049 41 Krásnohorské Podhradie Účet: SK850200000004032571754
--	---

Príjemca Obec Krásnohorské Podhradie Hradná 156 049 41 Krásnohorské Podhradie	Konečný príjemca
--	-------------------------

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 15.12.2021 Dátum splatnosti 14.02.2022 Dátum vz.dan.pov. 30.11.2021
--	---

Fakturujeme Vám stavebné práce vykonané v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2021 a nasledujúcich dodatkov k tejto zmluve, podľa potvrdených súpisov vykonaných prác na stavbe diela " Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Krásnohorské Podhradie"
Miesto realizácie projektu: Obec Krásnohorské Podhradie
Kód ITMS 2014+: 312061Q734


Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	%DPH	Suma bez DPH
vo výške	1,00	153 063,19	20%	153 063,19
SPOLU BEZ DPH:				153 063,19
DPH :				30 612,64
SUMA NA ÚHRADU: €				183 675,83

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	153 063,19	30 612,64	183 675,83
Spolu	153 063,19	30 612,64	183 675,83

Vyhotovil: Ing. Oľga Sloveňáková
tel.: 052/4318105

Počet príloh : 15

OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	
15.12.2021	MESTO ANOVICA
LIŠTĽOVÁ	VEREJNÉ
TELONOVÉ	VÝDAVÉ


pečiatka, podpis



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: november 2021

Dátum: 30. 11. 2021

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č. 1, Dodatok č.2

ZHOTOVITEĽ

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
sídlo: Hodžova 3292/3,
058 01 Poprad

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

OBJEDNÁVATEĽ

Krásnohorské Podhradie
sídlo: Hradná 156
049 41 Krásnohorské Podhradie

IČO: 00328421
IČ DPH:

Stavba: Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie
Miesto: Krásnohorské Podhradie

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu				206 782,61
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie		do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	53 364,56	153 063,19		206 427,75
3. DPH	10 672,91	20.00 %	30 612,64	41 285,55
4. Celkom (2+3)	64 037,47		183 675,83	247 713,30

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

30 -11- 2021 podpis

30 -11- 2021 podpis

podpis



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: november 2021

Názov stavby

Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č.1, Dodatok č.2

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Krásnohorské Podhradie

Projektant

Zhotoviteľ

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracoval

Ing. Klusová

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

30.11.2021

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky		8 Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž		9 Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky		10 Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž		11 0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN 153 063,19		12 DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS		21 Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
30 -11- 2021				23 Súčet 7, 12, 19-22 153 063,19	
Dátum a podpis		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 153 063,19 30 612,64	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 183 675,83	
30 -11- 2021					
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
30 -11- 2021				27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie +- 0,00	



Rekapitulácia súpisov vykonaných prác

Obdobie: november 2021

Stavba: Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie

Objednávateľ: Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č. 1, Dodatok č.2

Ing. Klusová
30.11.2021

Kód	Zákazka	Cena celkom € (bez DPH)	Predchádzajúce obdobie	Fakturačné obdobie 11/2021	Spolu	Zostáva
01ZOD	Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie	206 782,61	53 364,56	153 063,19	206 427,75	354,86
01	VV+01+budova+KC+krh+podhradie	143 300,72	52 709,36	90 591,36	143 300,72	0,00
02	ELI+KC+krh+podhradie	8 337,03	472,60	7 509,67	7 982,17	354,86
03	ZDRAVOTECHNIKA+KC+krh+podhradie	29 511,09	182,70	29 328,39	29 511,09	0,00
04	vykurovanie+KC+Krh+Podhradie	11 587,89	0,00	11 587,89	11 587,89	0,00
05	spevnene+plochy+KC+krh+podhradie	5 715,70	0,00	5 715,70	5 715,70	0,00
06	OEZ+KC+krh+podhradie	1 252,34	0,00	1 252,34	1 252,34	0,00
07	slaboprúd+KC+Krh+podhradie	7 077,84	0,00	7 077,84	7 077,84	0,00
08	Preložka+NN+krh+podhradie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

4



Súpis vykonaných prác

Obdobie: november 2021

Stavba: Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie
 Objekt: VV++01+budova+KC+krh+podhradie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č.1, Dodatok č.2

Spracoval: Ing. Klusová

Dátum: 30.11.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

52 201,13

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

49 540,39

39	R	61247-4116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice pórobetónové hr. 10mm	m2	858,462	9,16	7 863,51
40	R	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	858,462	5,67	4 867,48
41	R	62240-7531	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikon	m2	7,040	7,80	54,91
42	R	62599-1101	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a minerálna vlna - fasádne dosky hr. 20 mm	m2	19,269	64,51	1 243,04
43	R	62599-1108	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a minerálna vlna - fasádne dosky hr.150 mm	m2	316,018	68,49	21 644,07
44	R	62599-12091	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a extr.polystyrén hr.150 mm	m2	44,115	68,87	3 038,20
45	R	62999-3611	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 250mm om.su.zm.-a minerálna vlna - fasádne dosky hr.40m	m	109,200	65,09	7 107,83
46	R	62999-4008	Začist'ovacia parapetná líšta k zatepovaniu stien	m	21,800	2,70	58,86
47	R	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	m3	17,877	108,89	1 946,63
48	R	63131-9171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	17,877	11,34	202,73
49	R	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,779	1 202,04	936,39
50	R	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	14,195	40,63	576,74

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 660,74

51	R	91653-1111	Osadenie obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	48,620	3,72	180,87
52	592	592 173208	Obrubník 100x5x20 - odvap. chodník	kus	49,106	1,03	50,58
53	R	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	316,018	2,35	742,64
54	R	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	316,018	1,54	486,67
55	R	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	93,780	2,45	229,76
56	R	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	257,590	0,84	216,38
58	R	95351-1317	Nosný tepelno-izolačný prvok Isokorb pre balkónové dosky prenikajúce do stropných polí 3,69m	kus	1,000	561,31	561,31
59	R	95394-5001	Profil ochranný rohový z ľahkého kovu na spevnenie zateplenia	m	85,000	1,67	141,95
60	R	95394-5008	Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zatepovací systém	m	24,200	2,09	50,58

PRÁCE A DODÁVKY PSV

38 390,21

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

1 031,65

61	R	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	113,607	0,19	21,59
62	R	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	33,486	0,24	8,04
63	111	111 631500	Lak asfaltový ALP- penetračný sudy	t	0,034	1 307,99	44,47
64	R	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	113,607	3,44	390,81
65	R	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	33,486	3,74	125,24
66	628	628 331580	Pás ťažký asfaltový na sklenenéj tkanine, krycou vrstvou z oxidovaného asfaltu s plnidlom	m2	169,157	2,61	441,50

713

Izolácie tepelné

5 287,43

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
67	R	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prípevnenie drôtom-2vrstiev	m2	124,020	3,29	406,03
68	631	631 5A0110	Doska izolačná z minerálnej vlny s aplikáciou do šikmých striech hr.180mm 600x1000mm	m2	76,378	5,57	425,43
69	631	631 5A0111	Doska izolačná z minerálnej vlny s aplikáciou do šikmých striech hr.200mm 600x1000mm	m2	176,623	6,20	1 095,06
70	R	71313-1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoži, pásov dielcov, dosiek	m2	33,486	3,82	127,92
71	283	283 1G2110	Doska tepelnoizolačná z extrudovaného polystyrénu - 1250x600x150 mm	m2	34,156	11,25	384,26
72	R	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	257,590	0,82	211,22
73	283	283 1G2404	Doska tepelnoizolačná podlahová z extrudovaného polystyrénu s výškou pevnosťou 500 kPa - 1250x600x50 mm	m2	96,523	6,05	583,96
74	283	283 1G2407	Doska tepelnoizolačná podlahová z extrudovaného polystyrénu s výškou pevnosťou 500 kPa - 1250x600x100 mm	m2	96,523	12,11	1 168,89
75	631	631 412460	Doska podlahová z minerálnej vlny s pevnosťou 120kg/m3 hr. 6 cm	m2	165,913	5,32	882,66

763 Konštrukcie - drevostavby

3 101,74

91	R	76313-2220	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	124,020	25,01	3 101,74
----	---	------------	--	----	---------	-------	----------

764 Konštrukcie klampiarske

6 719,89

92	R	76411-1183	Montáž krytiny z pozinkovaného plechu, hladké strešné, hr. plechu 0,8 mm, sklon do 30°	m2	150,210	21,80	3 274,56
93	553	553 5G0401	Krytina falcovaná pozink. š.670mm (v cene je stratiné a doplnky)	m2	150,210	13,08	1 964,75
94	553	553 5G0421	Hrebenáč dl 400mm	kus	51,200	15,26	781,31
95	R	76475-1113	Lakopl. rúry odkvapové d 120 mm	m	18,100	12,64	228,78
96	R	76475-1143	Lakopl. výtokové koleno odkvapové d 120 mm	kus	2,000	16,13	32,26
97	R	76475-1152	Lakopl. odskok rúry odkvapovej	kus	2,000	12,64	25,28
98	R	76476-1122	Lakopl. žľab pododkvapný d= 150 mm	m	25,600	16,13	412,93

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

535,82

99	R	76533-1662	Zastrešenie kryt. vetracia mriežka univerzálna	m	25,600	1,31	33,54
102	R	76590-1238	Zakr šikm striech parotesnou hlinífk. zábranou -práca s prelepením + páska	m2	124,020	4,05	502,28

766 Konštrukcie stolárske

4 383,45

103	R	76666-2112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	kus	13,000	16,16	210,08
104	R	76666-2122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0,8m	kus	6,000	16,16	96,96
105	R	76666-2132	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-krídl. do 1,45m	kus	4,000	31,39	125,56
106	611	611 640010	Dvere vnútorné plné dýchov. 700x2000+oceľ. zár. kpl	kus	11,000	112,71	1 239,81
107	611	611 640050	Dvere vnútorné plné dýchov. 800x1150+oceľ. zár. kpl	kus	2,000	146,58	293,16
108	611	611 640060	Dvere vnútorné plné dýchov. 930x200+oceľ. zár. kpl	kus	6,000	200,04	1 200,24
109	611	611 640070	Dvere vnútorné plné 1300x2000+oceľ.zár. kpl	kus	4,000	304,41	1 217,64

767 Konštrukcie doplnkové kovové

1 895,97

115	R	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	268,000	1,80	482,40
116	553	553 00002003	zábradlie v1,1m	m	13,400	105,49	1 413,57

771 Podlahy z dlaždíc

9 181,95

117	R	77141-1011	Montáž soklík. rovných obl. porov. 108x108 do maľty	m	285,540	3,93	1 122,17
118	R	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	m2	257,590	13,50	3 477,47
119	597	597 636020	Dlaž. ker. protišmyk.	m2	291,867	15,70	4 582,31

781 Obklady

3 798,56

120	R	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. do tmelu	m2	123,034	14,85	1 828,29
121	597	597 670900	Obkl. ker.	m2	125,495	15,70	1 970,27

783 Nátery

243,69

[Handwritten signature]



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
122	783	78378-2203	Nětery tesárskych konštr. kvapalný fungicídny a insekticídny pripravok	m2	199,742	1,22	243,69

784

Maľby

2 210,06

123	R	78444-1111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	124,020	4,53	561,81
124	R	78445-2271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	858,462	1,92	1 648,25

Celkom

90 591,36

Oliver

4



Súpis vykonaných prác

Obdobie: november 2021

Stavba: Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie
 Objekt: ELI+KC+krh+podhradie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č.1, Dodatok č.2

Spracoval: Ing. Klusová

Dátum: 30.11.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
Rozvádzač RH							1 600,83
R			Plastová modulárna skrinka 400V/63A, TN-S, (72M) prívod a vývody zhora, IP40/IP20, (max.860x810x120mm)	ks	1,000	127,97	127,97
R			Troj pólový istič s char. "B", 400V/50A, podpäťová c. 230V	ks	1,000	25,30	25,30
R			Troj pólový istič s char. "B", 400V/20A	ks	2,000	11,68	23,36
R			Jedno pólový istič s char. "B", 230V/25A	ks	3,000	7,47	22,41
R			Jedno pólový istič s char. "B", 230V/16A	ks	1,000	4,25	4,25
R			Jedno pólový istič s char. "B", 230V/10A	ks	2,000	4,25	8,50
R			Jedno pólový istič s char. "B", 230V/6A	ks	1,000	6,31	6,31
R			Sieťový napájač PS-30	ks	1,000	17,05	17,05
R			Prepät'ová ochrana 4-pólová, trieda "B+C"	ks	1,000	257,61	257,61
R			Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 30mA, 230V/16A/C, 2p	ks	15,000	52,29	784,35
R			Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 30mA, 230V/10A/C, 2p	ks	3,000	53,84	161,52
R			Svorkovnica PE, N	ks	2,000	3,26	6,52
R			Podružný materiál (svorky, vodiče, ...)	%	10,000	13,95	139,52
R			Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	16,16	16,16

Osvetlenie							1 485,63
R			LED svietidlo RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	ks	14,000	35,46	496,44
R			LED svietidlo RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	ks	6,000	35,46	212,76
R			Svietidlo stropné do soc. priestorov, IP44	ks	10,000	19,18	191,80
R			Svietidlo stropné, nástenné (chodba, schodisko)	ks	13,000	11,97	155,61
R			Svietidlo nástenné priemyselné, IP43 (poväla)	ks	6,000	14,81	88,86
R			Svietidlo nástenné do soc. priestorov a kuchyne s vlastným ovládaním	ks	4,000	19,18	76,72
R			Svietidlo vonkajšie nástenné, ovládané vlastným senzorom	ks	1,000	27,24	27,24
R			Núdzové svietidlo Multitrend-AT-5xLED, komplet	ks	3,000	29,32	87,96
R			Podružný materiál	%	10,000	14,82	148,24

Kábeláž							1 840,15
R			Kábel CY 25, žltozelený	m	20,000	2,85	57,00
R			Kábel CY 10, žltozelený	m	40,000	1,94	77,60
R			Kábel CYKY-J 5x4	m	60,000	2,28	136,80
R			Kábel CYSY 4x1	m	40,000	1,30	52,00
R			Kábel CYKY-J 3x4	m	70,000	1,55	108,50
R			Kábel CYKY-J 3x2,5	m	350,000	1,46	511,00
R			Kábel CYKY-J 3x1,5	m	370,000	1,21	447,70
R			Kábel CYKY-J 5x1,5	m	20,000	1,51	30,20
R			Kábel CYKY-O 3x1,5	m	160,000	1,21	193,60
R			Kábel CYKY-O 2x1,5	m	85,000	0,99	84,15
R			Kábel CHKE-V 2x1,5	m	8,000	1,25	10,00
R			Kábel CY 6, žltozelený	m	40,000	1,11	44,40
R			Podružný materiál	%	10,000	8,72	87,20

Elektroinštalačný materiál							1 158,56
R			Jedno pólový vypínač, typ 01, 230V/10A	ks	16,000	4,43	70,88
R			Striedavý prepínač 230V/10A	ks	10,000	5,60	56,00
R			Lustrový vypínač 230V/10A	ks	3,000	5,44	16,32
R			Križový prepínač 230V/10A	ks	1,000	5,85	5,85

OMX



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
	R		Trojpolový vypínač 400V/25A (sporáková prípojka)	ks	2,000	19,70	39,40
	R		Odbočná krabica so svorkami	ks	90,000	3,34	300,60
	R		Dvojitá zásuvka 230V/16A	ks	50,000	6,86	343,00
	R		Zásuvka 230V/16A	ks	3,000	5,35	16,05
	R		Prístrojová krabica	ks	85,000	1,33	113,05
	R		Elektroinštalačná rúrka P21	m	90,000	1,15	103,50
	R		Tlačidlo TOTAL STOP 230V/10A v presklenej skrinke IP65	ks	1,000	30,69	30,69
	R		Protipožiarna utesnenie	m2	0,500	56,68	28,34
	R		Podružný materiál	%	10,000	3,49	34,86

Bleskozvod a uzemnenie

1 424,50

	R		Zberný vodič FeZn 8 (ALFE50) vrátane podpier	m	60,000	4,82	289,20
	R		Zberný vodič FeZn 8 (ALFE50) vrátane a príchytiek do steny každý meter	m	60,000	4,82	289,20
	R		Prípadacia svorka SP1	ks	2,000	2,63	5,26
	R		Křížová svorka SK	ks	2,000	3,94	7,88
	R		Spojovacia svorka SS	ks	8,000	2,56	20,48
	R		Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	4,52	18,08
	R		Ochranný uholník OU	ks	4,000	9,33	37,32
	R		Držiak ochranného uholníka DOU	ks	8,000	4,17	33,36
	R		Svorka SR03	ks	12,000	4,05	48,60
	R		Svorka SR02	ks	8,000	2,68	21,44
	R		Svorka SO	ks	4,000	4,30	17,20
	R		Podružný materiál, protikorózný náter	%	10,000	2,62	26,16
	R		Drážkovanie, prestupy cez steny a strop, drobné murárske práce, stavebné úpravy po realizácii	Nh	40,000	7,41	296,40
	R		Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátane správy	Nh	24,000	13,08	313,92

Celkom

7 509,67

Handwritten signature



Súpis vykonaných prác

Obdobie: november 2021

Stavba: Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie
 Objekt: ZDRAVOTECHNIKA+KC+krh+podhradie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č.1, Dodatok č.2

Spracoval: Ing. Klusová

Dátum: 30.11.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

12 858,26

1

Zemné práce

9 993,40

1	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	248,000	34,55	8 568,40
2	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	136,000	2,98	405,28
3	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	74,000	13,78	1 019,72

4

Vodorovné konštrukcie

2 474,31

78	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	37,000	36,09	1 335,33
79	286	2866111426	Plastová šachta 1000, šachtové nadstaviteľné rúra 1000mm	ks	1,000	315,32	315,32
80	286	2866111421	Plastová šachta 1000, šachtové dno DN 160	ks	1,000	405,10	405,10
81	286	2866111431	Plastová šachta 1000, teleskopický adaptér A15-C250	ks	1,000	156,96	156,96
82	286	2866111430	Plastová šachta 1000, tesnenie 600mm	ks	1,000	156,96	156,96
83	286	2860008610	Plastový poklop bez rámu, do 1,5t -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	104,64	104,64

8

Rúrové vedenie

390,55

96	R	893810122	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	18,84	18,84
97	286	2860011230	Vodomerná šachta DN1000, výška 1300mm S VÝBAVOU	ks	1,000	371,71	371,71

PSV

Práce a dodávky PSV

16 470,13

713

Izolácie tepelné

363,05

146	R	713482301	Montáž trubíc z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	30,000	1,18	35,40
147	283	2837710100	izolácia potrubia- 18/6" z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou	m	30,600	0,23	7,04
80	R	713482302	Montáž trubíc z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou hr. 6 mm, vnút. priemer 22 mm	m	140,000	1,29	180,60
61	283	2837710400	izolácia potrubia- 22/13" z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou	m	140,000	0,55	77,00
72	R	713482303	Montáž trubíc z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou hr.6 mm, vnút.priemer 28 mm	m	25,000	1,41	35,25
73	283	2837710700	izolácia potrubia- 28/13" z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou	m	25,500	0,62	15,81
64	R	713482304	Montáž trubíc z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	5,000	1,53	7,65
65	283	2837711000	izolácia potrubia- 35/13" z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou	m	5,000	0,86	4,30

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

5 041,04

126	R	721142105	Potrubie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej dažďové DN 100	m	4,000	37,86	151,44
36	R	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2	m	5,000	12,18	60,90
37	R	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 160x3, 9	m	40,000	18,68	747,20
39	R	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	25,000	7,84	196,00
78	R	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	10,000	6,05	60,50
41	R	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	15,000	7,17	107,55

Ohma

4



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
43	R	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 65 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	7,42	7,42
44	552	5524374600	Vpust' podlahova DN 65	ks	1,000	11,75	11,75
99	R	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	7,42	7,42
45	R	721221201	Zápachová uzávierka DN 40	ks	6,000	13,26	79,68
46	R	721221202	Zápachová uzávierka DN 50	ks	3,000	17,22	51,66
47	R	721221305	Zapachova uzavierka DN 100	ks	1,000	24,21	24,21
98	286	2860022930	HT privetracia hlavica 100 - rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	13,95	41,85
127	R	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	2,000	58,76	117,52
128	721	7212421151	Lapač sřešních splavenin DN110 s kulovým klobom na odtoku		2,000	52,32	104,64
129	721	7212421152	vetracia hlavica súprava DN110	KS	3,000	19,41	58,23
130	721	7212421153	Podomietkový kondenzačný sífón	KS	11,000	26,33	289,63
51	R	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	3,000	18,66	55,66
52	R	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	49,000	0,58	28,42
53	R	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	40,000	0,75	30,00
54	R	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	40,000	0,70	28,00
55	R	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	7,137	20,19	144,10
57	286	2860022630	čistiaci kus 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	3,13	9,39
68	484	4849214885	Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.AI 0,25 mm, v kotúči, 16x2,	ks	35,000	8,24	288,40
69	484	4849214895	Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.AI 0,25 mm, v kotúči, 20x2,	ks	120,000	10,93	1 311,60
105	484	4845510900229	Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 26x3	ks	25,000	20,60	517,25
70	484	4845510900231	Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 32x3, (VNUTRO A PRIPOJKA)	ks	20,000	25,53	510,60

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
5	R	722171111	Potrubié plasthliníkové 16x2 mm v kotúčoch	m	35,000	11,86	415,10
6	R	722171113	Potrubié plasthliníkové 20x2 mm v kotúčoch	m	120,000	13,49	1 618,80
106	R	722171114	Potrubié plasthliníkové 26x3 mm v kotúčoch	m	25,000	18,11	477,75
7	R	722171134	Potrubié z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	30,000	15,20	456,00
132	286	2861110700	Rúrka polypropylénová 32x2,9x6000 mm NA KONDENZ Z KLIMY	ks	30,000	4,98	149,40
144	R	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	30,000	6,03	180,90
145	551	5519133000	Kolienko prípojné T 72 1/2" s rúrkou	ks	60,000	3,97	238,20
13	R	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	200,000	3,06	612,00
14	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	200,000	1,14	228,00
15	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	200,000	0,77	154,00
16	R	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,633	18,29	11,58

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
89	R	724590811	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt stroj. vybavenie vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	26,000	34,06	885,56

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
21	R	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	súb.	5,000	31,20	156,00
22	551	5516423005457	Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.136x 187x 452	ks	5,000	103,29	516,45
19	R	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	5,000	5,75	28,75
20	642	6420134050	závesné WC 2072.0 biele	ks	5,000	40,62	203,10
133	642	6420111730	sedátko biele	ks	5,000	6,98	34,90
113	R	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	1,000	24,51	24,51
114	642	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	1,000	40,83	40,83
115	405	4050100040	automatický pisoárový splachovač	ks	1,000	200,89	200,89
116	405	4050100110	Batería lithiová 6V CRP2	ks	1,000	29,84	29,84
117	405	4050100170	napájací transformátor	ks	1,000	33,14	33,14
118	405	4050100130	RPE ventil 12V pre APIS R	ks	1,000	207,06	207,06

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
119	405	4050100050	montážna sada	ks	1,000	42,64	42,64
23	R	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	25,01	150,06
24	642	6421370600	Umývadlo 55cm 1503 bez diery	ks	6,000	16,36	98,16
122	R	725241126	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1200x750 mm	súb.	1,000	34,70	34,70
123	554	5542302800	Vanička sprchová akrylátová 125x105x15 cm biela	ks	1,000	129,87	129,87
107	R	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojíťých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr	súb.	3,000	15,47	46,41
108	552	5523152500	Kuchynský drez do dosky nerez dekor 1110x510-190,2xQ + sífón	ks	3,000	106,91	320,73
27	R	725332320	Montáž výleVKy keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	13,93	13,93
28	642	6420134850	výleVka	ks	1,000	121,43	121,43
90	R	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr, hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 8 m	t	30,000	34,06	1 021,80
29	R	7256819201	Rohov ventily DN 15	súb.	60,000	3,60	216,00
30	551	5514014300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia výtokový mosadzný T 201 A 1/2" x 80 mm	ks	60,000	9,98	598,80
33	R	725629201	Montáž batérie drezovej, umývadlovej pákovej alebo klasickej	ks	14,000	6,05	84,70
109	551	5514670670	Sprchová batéria DN 15 chróm	ks	1,000	32,80	32,80
110	551	5514671130	Drezová batéria s MULTI DN 15 chróm	ks	3,000	59,60	178,80
111	551	5514662000	Stojanková umývadlová batéria	ks	6,000	39,50	237,00
112	551	5514671290	Nástenná batéria pre výleVku 1/2" DN 15 chróm	ks	1,000	23,86	23,86
136	R	725669302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	6,000	3,11	18,66
137	286	2863120264	podomietkový sífón pre umývadlo, biela 338x 190x 150	ks	6,000	39,92	239,52
138	R	725669313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy)	ks	3,000	3,25	9,75
139	286	2863120184	drezový odtok dvojdielny d50 úsporný	ks	3,000	17,24	51,72
140	R	725669351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výleVkovej do D 50	ks	1,000	1,99	1,99
141	286	2863120292	Uniflex d 50 kompletnými krytkami 212x 156x 142	ks	1,000	19,72	19,72
142	R	725669371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	1,000	6,27	6,27
143	551	5516172000	Úzávierka zápachová pisoárová	ks	1,000	11,07	11,07
35	R	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,416	20,99	8,73

732

Ústredné kúrenie - strojovne

444,16

124	R	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	súb.	1,000	55,44	55,44
125	484	4843888500	Ohrievač vody zásobníkový eo 120l+ armatúry	ks	1,000	388,72	388,72

Celkom

29 328,39



Súpis vykonaných prác

Obdobie: november 2021

Stavba: Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie
 Objekt: vykurovanie+KC+Krh+Podhradie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č.1, Dodatok č.2

Spracoval: Ing. Klusová

Dátum: 30.11.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

Vonkajšia klimatizačná jednotka

5 302,51

1	R		Vonkajšia klimatizačná jednotka 12,1/13 kW	ks	2,000	1 904,39	3 808,78
2	R		Vonkajšia klimatizačná jednotka 8/9 kW	ks	1,000	1 493,73	1 493,73

Vnútorňa klimatizačná jednotka

2 779,66

3	R		Vnútorňa klimatizačná jednotka 2,5/3 kW	ks	7,000	167,10	1 169,70
4	R		Vnútorňa klimatizačná jednotka 4,9/5,3 kW	ks	1,000	424,49	424,49
5	R		Kanálová jednotka 3,5/4,0 kW	ks	1,000	445,13	445,13
6	R		Kanálová jednotka 4,9/5,3 kW	ks	2,000	370,17	740,34

Inštalčný materiál

2 764,52

7	R		Cu izolované potrubie pr. 8/10 mm	m	41,000	7,05	289,05
8	R		Cu izolované potrubie pr. 8/12 mm	m	38,000	8,28	314,64
9	R		Kábel CYKY 5 x 2,5	m	42,000	3,52	147,84
10	R		Kábel CYKY 5 x 1,5	m	32,000	4,23	135,36
11	R		Kondenzačné potrubie	m	25,000	8,55	213,75
12	R		konzoly pod vonkajšie jednotky	ks	4,000	46,33	185,32
13	R		Flexo potrubie izolované pr. 160 mm , výstky tanierové ventily	m	34,000	28,29	961,86
14	R		Kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	516,70	516,70

Súvisiace práce, revízia

741,20

15	R	01	Súvisiace práce, revízia	sub.	1,000	741,20	741,20
----	---	----	--------------------------	------	-------	--------	--------

Celkom

11 587,89

[Handwritten signature]

4



Súpis vykonaných prác

Obdobie: november 2021

Stavba: Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie
 Objekt: spevnene+plochy+KC+krh+podhradie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č.1, Dodatok č.2

Spracoval: Ing. Klusová

Dátum: 30.11.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 715,70

1

Zemné práce

2 613,19

1	R	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	7,003	0,90	6,30
2	R	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	38,517	4,87	187,58
3	R	12220-2209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	19,259	0,90	17,33
4	R	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	38,517	3,51	135,19
5	R	17120-11010	Poplatok na skládke	m3	38,517	54,07	2 082,81
6	R	18230-1122	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	70,030	2,63	184,18

5

Komunikácie

2 600,95

7	R	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	70,030	5,19	363,46
8	R	56487-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 250 mm	m2	70,030	5,25	367,66
9	592	592 450140	Dlažba zámková 10cm	m2	70,730	13,04	922,32
10	R	59691-1332	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 100 mm, sk. C, do 300 m2	m2	70,030	13,53	947,51

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

146,21

11	R	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	m3	3,502	41,75	146,21
----	---	------------	--	----	-------	-------	--------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

355,35

12	R	91631-1123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	29,000	7,85	227,65
13	592	592 174320	Obrubník chodníkový ABO 3-10 100x10x30	kus	29,290	4,36	127,70

Celkom

5 715,70

Handwritten signature

4



Súpis vykonaných prác

Obdobie: november 2021

Stavba: Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie
 Objekt: OEZ+KC+krh+podhradie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č.1, Dodatok č.2

Spracoval: Ing. Klusová

Dátum: 30.11.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

Rozvádzač RE

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
							240,38
	R		Elektromerová rozvodnica pillerová Hasma, 400V/32A prívod a vývod zhora, IP54/IP20. Náplň:				
	R		Troj pólový istič s char. "B", 400V/32A	ks	1,000	194,34	194,34
	R		Svorkovnica PE, N	ks	2,000	13,70	13,70
	R		Podružný materiál (svorky, vodiče, ...)	%	10,000	3,08	6,18
						2,62	26,16

Elektroinštalačný materiál

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
							405,61
1	R		Kábel CYKY-J 5x16 vrátane ukončení	m	30,000	6,94	208,20
2	R		Kábel NAYY-J 4x25 vrátane ukončení	m	30,000	2,76	82,60
3	R		Kábel CHKE-V 2x1,5	m	6,000	1,08	6,48
4	R		Tlačidlo TOTAL STOP 230V/10A v presklenej skrínke IP65	ks	1,000	46,55	46,55
5	R		PVC rúra D50	m	3,000	1,64	4,92
6	R		PVC rúra D100	m	9,000	2,42	21,78
7	R		Podružný materiál	%	10,000	3,49	34,88

Zemné práce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
							218,09
	R		Výkop pod spevnenou plochou hlboký 1,2m, šírka 50cm vrátane rozbúrania spevnenej vrstvy, chráničky DN 100 a opätovnej úpravy povrchu	m	9,000	17,61	158,49
	R		Výkop ryhy vo voľnom teréne hlboký 0,8m, šírka 35cm vrátane tehlovej vrstvy a výstražnej fólie + zásyp	m	10,000	5,96	59,60

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
							388,26
8	R	01	Drážkovanie prestupy cez steny a strop, dorné murárske práce, stavebné úpravy po realizácii	Nh	10,000	7,41	74,10
9	R	02	Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátane správy	Nh	24,000	13,09	314,16

Celkom

1 252,34



Súpis vykonaných prác

Obdobie: november 2021

Stavba: Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie
 Objekt: slaboprúd+KC+Krh+podhradie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č.1, Dodatok č.2

Spracoval: Ing. Klusová

Dátum: 30.11.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

Štruktúrovaná kábeláž

							2 873,58
R			Rack 19" 15U , š.600mm, hl.400mm, v.770mm	ks	1,000	691,41	691,41
R			UPS 1500VA, Rack Tower 2U	ks	1,000	1 438,79	1 438,79
R			Zdroj 1PS10	ks	1,000	34,88	34,88
R			Rozvodný panel 8 pozícií 230V, zásuvky, prep. ochrana 1U	ks	1,000	31,95	31,95
R			Polica pevná hl. 400mm	ks	1,000	19,72	19,72
R			Sada montážneho materiálu M6	ks	4,000	10,36	41,44
R			Vyvážovací panel 1U (organizér), plastový	ks	2,000	5,14	10,28
R			Tienený patch panel osadený 24xRJ45 Cat6A, 1U	ks	1,000	54,50	54,50
R			24-port panel, 1U, telephone, osadený	ks	1,000	41,42	41,42
R			Patch kábel Cat6a 1m	ks	24,000	7,32	175,68
R			Patch kábel Cat6a 2m	ks	24,000	6,33	199,92
R			patchcord, LSOH, LC-SC, 1,8m	ks	8,000	9,26	74,08
R			optická vaňa	ks	1,000	8,89	8,89
R			Switch 24 port, Full Gb, uplink 4xSFP+	ks	1,000	33,18	33,18
R			adaptéry SM, držiaky zvarov, ochrany zvarov	sada	1,000	17,44	17,44

Rozpočet - Slaboprúdové rozvody

							3 312,99
R			FTP kábel, Cat. 6A, LSZH	m	2 000,000	1,11	2 220,00
R			2-portová zásuvka 2xRJ45, cat 6A	ks	21,000	28,55	599,55
R			Dátová zásuvka 1xRJ45, cat 6A	ks	5,000	11,30	56,50
R			Meranie twistového páru	ks	47,000	1,06	49,82
R			Meranie portu – panel – zásuvka – vrátane protokolu	ks	47,000	2,31	108,57
R			Prípojenie FTP kábla na zásuvku a patch panel	ks	47,000	3,05	143,35
R			Protipožiarne utesnenie káb. prestupov	m2	0,200	218,00	43,60
R			Kompletizácia a záverečné skúšky rozvodu	Nh	10,000	9,16	91,60

Základný a montážny materiál

							891,27
R			Elektroinštalčná rúrka P21	m	60,000	1,41	84,60
R			Elektroinštalčné rúrka P16	m	60,000	1,33	79,80
R			Prístrojová krabica	ks	26,000	1,33	34,58
R			Podružný materiál	%	10,000	0,35	3,49
R			Drážkovanie, prestupy cez steny a strop, drobné	Nh	40,000	7,41	296,40
R			Prvá odborná prehliadka s skúškou, správa	Nh	30,000	13,06	392,40

Celkom

7 077,84

