

Súpis vykonaných prác

Obdobie: do 30.9.2012

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí

Objekt: SO D 170 ulica Lipová

Časť: SO D 170.2 ulica Lipová -MK - Rek. existujúcej

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Dátum:

Spracoval: Kováč K.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							11 927,52	231,933	9 043,00		
1 Zemné práce							3 025,10	0,000	1 890,43		
1	R	122201401	Výkop v zemičku na suchu v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	34,470	2,57	88,59	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4, nad 100 do 1000 m ³	m ³	54,030	4,62	249,62	0,00000	0,000	126,070	582,44
3	R	122301109	Prípratok za ľepivosť horniny 4	m ³	16,209	0,80	12,97	0,00000	0,000	37,821	30,26
4	R	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm. 4 nad 100 m ³	m ³	11,070	19,06	210,99	0,00000	0,000	25,830	492,32
5	R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4, do 1000 m	m ³	65,100	2,86	186,19	0,00000	0,000	151,900	434,43
6	R	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr. 1-4 do 2000 m	m ³	10,341	3,30	34,13	0,00000	0,000	24,129	79,63
7	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	65,100	0,47	30,60	0,00000	0,000	151,900	71,39
8	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	11,070	2,40	26,57	0,00000	0,000	25,830	61,99
9	583	5834520300	Štrkodrv 0-22 Z	t	67,770	13,00	881,01	0,00000	0,000	0,000	0,00
10	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	336,500	0,41	137,97	0,00000	0,000	336,500	137,97
11	R	181301101	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m ² , hr. do 100 mm	m ²	517,700	0,75	388,28	0,00000	0,000	0,000	0,00
12	R	181301104	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m ² , hr. do 250 mm	m ²	50,000	2,62	131,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
13	R	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	567,700	1,14	647,18	0,00000	0,000	0,000	0,00
4 Vodorovné konštrukcie							4 450,23	6,263	0,00		
14	R	465921411	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na suchu, hmotnosť 60-200 kg s vyplnením škrár pieskom	m ²	260,400	10,03	2 611,81	0,02405	6,263	0,000	0,00
15	592	5922757000	Tvárnica polovegetačná 45/45/8	m ²	260,400	7,06	1 838,42	0,00000	0,000	0,000	0,00
5 Komunikácie							3 046,39	211,926	639,58		
16	R	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m ²	452,800	5,65	2 558,32	0,37080	167,898	113,200	639,58
17	R	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie, zhutnenie, hr. 100 mm	m ²	153,000	3,19	488,07	0,28778	44,027	0,000	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 197,06	13,745	5 673,75		
24	R	917862111	Osadenie chodník, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	45,000	9,50	427,50	0,16583	7,462	425,000	4 037,50
25	592	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	45,000	3,85	173,25	0,00000	0,000	425,000	1 636,25
27	R	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5	m	39,500	9,43	372,49	0,15908	6,283	0,000	0,00
28	592	5922764300	Tvárnica priekopová TBM 1-60	kus	131,660	1,70	223,82	0,00000	0,000	0,000	0,00
99 Presun hmôt HSV							208,74	0,000	839,24		
31	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	231,933	0,90	208,74	0,00000	0,000	932,492	839,24
Celkom							11 927,52	231,933	9 043,00		

EUROVIA SK
 s.r.o.
 Žilinská 11, 010 01 Žilina
 IČO: 47188111, IČ DPH: SK 2020490274

Ing. Slavko ŽILINČEK
 stavebný dozor
 IČO: 0815870212
 Žilinský úrad stavebného dozoru

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: do 30.9.2012

Názov stavby

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí

JKSO

Názov objektu

SO D 180 ulica Lipová - Lávka pre peších

EČO

Názov časti

SO D 180.1 ulica Lipová - Lávka pre peších - výstavba novej

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Spracoval

Šingovská D.

31651518	SK2020490274

Rozpočet číslo

Dňa

8.10.2012

Náklady čerpania v EUR

A		B		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady					
1	HSV Dodávky	23 486,14	8 Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	24 931,85	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	48 417,99	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 48417,99			
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Dátum a podpis				58 101,58			
Pečiatka				E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa			
Dátum a podpis				27 Kľzáva doložka			
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -			

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							134,71		0,027		0,00
42	R	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	25,600	0,55	14,08	0,00017	0,004	0,000	0,00
43	111	0	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudačoch	l	0,009	1 376,14	12,39	0,00000	0,000	0,000	0,00
44	R	711122131	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	51,200	0,81	41,47	0,00044	0,022	0,000	0,00
45	111	0	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudačoch do 250kg	l	0,087	583,52	50,77	0,00000	0,000	0,000	0,00
46	R	711381040	Pružná esflátová zalevka s predtesnením	m	4,000	4,00	16,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
783 Dokončovacie práce - nátery							567,84		0,000		0,00
47	R	7838940	Náter betónových konštrukcií-protišmykový náter	m2	36,400	15,60	567,84	0,00000	0,000	0,000	0,00
Celkom							48 417,98		107,938		0,00

EUROVA
 EUROVA s.r.o.
 Závod Kobilica, Opatovského 66, Košice
 IČO: 31691818, DIČ: SK2020490274



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: do 30.9.2012

Názov stavby

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí

JKSO

Názov objektu

SO D 190 Františkin sad

EČO

Názov časti

SO D 190.1 Františkin sad - Rekonštrukcia existujúceho

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK,a.s.

Spracoval

Šingovská D.

Dňa


8.10.2012

Rozpočet číslo

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	4 797,35	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	8 574,82	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 372,17	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	13 372,17
Objednávateľ	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 13372,17	2 674,43
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	16 046,60
Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00



Súpis vykonaných prác

Obdobie: do 30.9.2012

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí
 Objekt: SO D 190 Františkin sad
 Časť: SO D 190.1 Františkin sad - Rekonštrukcia existujúceho
 JKSO:
 Miesto:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum:
 Spracoval: Šingovská D.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané (MJ)	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							13 372,17	20,439	0,00		
1 Zemné práce							4 242,46	0,000	0,00		
1	R	130201000	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.4 ručne	m3	1,080	27,17	29,34	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	122201409	Výkopy v zámnikoch na suchu. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1,080	0,48	0,52	0,00000	0,000	0,000	0,00
3	R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hominy tr.1-4, do 1000 m	m3	1,080	2,86	3,09	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,080	0,52	0,56	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	520,000	0,46	239,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	005	0	Trávové semenó - parkové zmes	kg	26,000	7,50	195,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
7	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	520,000	0,72	374,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
8	R	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, na svahu do 1:5	m2	520,000	0,32	166,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
9	R	185902112	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 víťahumom, kompostom alebo maštalným hnojom	t	520,000	6,08	3 161,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
10	103	0	Fašalina zahradná kompostová tr. 2 vlnká	t	1,560	46,38	72,35	0,00000	0,000	0,000	0,00
2 Zakladanie							286,95	5,121	0,00		
11	R	461310112	Pätka z betónu prostého tr. C 8/10	m3	1,080	132,75	143,37	2,19944	2,375	0,000	0,00
12	R	272211211	Murivo klenieb rubové	m3	1,000	143,58	143,58	2,74526	2,745	0,000	0,00
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							4 735,00	0,382	0,00		
13	R	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	10,000	20,50	205,00	0,03817	0,382	0,000	0,00
14	592	0	Levička liatinová s dreveným operadlom typ Antik	ks	10,000	453,00	4 530,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							3 394,50	4,829	0,00		
15	R	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	150,000	2,28	342,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
16	R	622463252	Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií typ "G". Terranova, vyspravenie maltou, kod M736	m2	150,000	5,16	772,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
17	R	627455111	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, so škárováním do hĺbky 80 mm	m2	150,000	15,20	2 280,00	0,03219	4,829	0,000	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							527,06	10,109	0,00		
18	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	150,000	2,88	432,00	0,06739	10,109	0,000	0,00
19	R	961021112	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	1,000	40,70	40,70	0,00000	0,000	0,000	0,00
20	R	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	10,000	1,56	15,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
21	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,930	9,53	27,92	0,00000	0,000	0,000	0,00
22	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,300	0,37	10,84	0,00000	0,000	0,000	0,00
99 Presun hmôt HSV							186,20	0,000	0,00		
23	R	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	20,439	9,11	186,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
Celkom							13 372,17	20,439	0,00		

EUROVIA
 EUROVIA SK
 Kollárova, Ošleboďateľov 66, Košice
 IČO: 31622318, IČ OPH: SK 202049027*

