

Faktúra

Dodávateľ IČO 36168335 IČ DPH SK2020016889 DIČ 2020016889 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Hodžova 3292/3 058 01 Poprad SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK83 0200 0000 0029 9827 4855 Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava OR OS: Prešov Sp.zn. č.: Sa 304/P	Číslo 61210089 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo ZoD. č.1/2021 Dodací list č.
Príjemca Obec Krásnohorské Podhradie Hradná 156 049 41 Krásnohorské Podhradie	Odberateľ IČO 00328421 IČ DPH DIČ 2020961415 Obec Krásnohorské Podhradie Hradná 156 049 41 Krásnohorské Podhradie Účet: SK8502000000004032571754
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 15.11.2021 Dátum splatnosti 14.01.2022 Dátum vz.dan.pov. 31.10.2021
--	---


Fakturuje Vám stavebné práce vykonané v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2021 a nasledujúcich dodatkov k tejto zmluve, podľa potvrdených súpisov vykonaných prác na stavbe diela " Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Krásnohorské Podhradie"
 Miesto realizácie projektu: Obec Krásnohorské Podhradie
 Kód ITMS 2014+: 312061Q734


Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	%DPH	Suma bez DPH
vo výške	1,00 ,	22 052,39	20%	22 052,39
SPOLU BEZ DPH:				22 052,39
DPH :				4 410,48
SUMA NA ÚHRADU: €				26 462,87

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	22 052,39	4 410,48	26 462,87
Spolu	22 052,39	4 410,48	26 462,87

Vyhotovil: Ing. Oľga Sloveňáková
 tel.: 052/4318105

Počet príloh : 5


 pečiatka , podpis



OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	
15 -11- 2021	
REG. ZNAČKA:	
ČÍSLO SPISU:	
PRILOHY:	VYRAVUJE:

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: október 2021

Dátum: 31. 10. 2021

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č. 1

ZHOTOVITEĽ

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
sídlo: Hodžova 3292/3,
058 01 Poprad

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

OBJEDNÁVATEĽ

Krásnohorské Podhradie
sídlo: Hradná 156
049 41 Krásnohorské Podhradie

IČO: 00328421
IČ DPH:

Stavba: Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie
Miesto: Krásnohorské Podhradie

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu			206 782,61
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	31 312,17	22 052,39	53 364,56
3.	DPH	6 262,43	20.00 % 4 410,48	10 672,91
4.	Celkom (2+3)	37 574,60	26 462,87	64 037,47

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

ARPROG, s.r.o.
ARPROG
POPRAD
31-10-2021 podpis

Za objednávateľa:

31-10-2021

podpis

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **október 2021**

Názov stavby

Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č.1

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Krásnohorské Podhradie

Projektant

Zhotoviteľ

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracoval

Ing. Klusová

36168335	SK2020016889

Rozpočet číslo

Dňa

31.10.2021

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN 22 052,39	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
31-10-2021				23	Súčet 7, 12, 19-22 22 052,39
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 22 052,39 4 410,48
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24) 26 462,87
31-10-2021				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		ARPROG, d.s. ARPROG POPRAD		27	Kľzavá doložka 0,00
31-10-2021		Pečiatka		28	Zvýhodnenie +- 0,00
Dátum a podpis					

Rekapitulácia súpisov vykonaných prác

Obdobie: október 2021

Stavba: Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie

Objednávateľ: Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č. 1

Spracoval: Ing. Klusová

Dátum: 31.10.2021

Kód	Zákazka	Cena celkom € (bez DPH)	Predchádzajúce obdobie	Fakturačné obdobie 10/2021	Spolu	Zostáva
01ZOD	Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie	206 782,61	31 312,17	22 052,39	53 364,56	153 418,05
01	VV++01+budova+KC+krh+podhradie	143 300,72	30 656,97	22 052,39	52 709,36	90 591,36
02	ELI+KC+krh+podhradie	8 337,03	472,50	0,00	472,50	7 864,53
03	ZDRAVOTECHNIKA+KC+krh+podhradie	29 511,09	182,70	0,00	182,70	29 328,39
04	vykurovanie+KC+Krh+Podhradie	11 587,89	0,00	0,00	0,00	11 587,89
05	spevnenie+plochy+KC+krh+podhradie	5 715,70	0,00	0,00	0,00	5 715,70
06	OEZ+KC+krh+podhradie	1 252,34	0,00	0,00	0,00	1 252,34
07	slaboprúd+KC+Krh+podhradie	7 077,84	0,00	0,00	0,00	7 077,84
08	Preložka+NN+krh+podhradie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Súpis vykonaných prác

Obdobie: október 2021

Stavba: Novostavba komunitného centra - Krásnohorské podhradie
Objekt: VV++01+budova+KC+krh+podhradie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Číslo zmluvy: 1/2021, Dodatok č.1

Spracoval: Ing. Klusová

Dátum: 31. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

10 125,48

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 672,96

10	R	31127-2203	Murivo nosné z betónových tvárnic škalovacích hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	0,921	105,70	97,35
11	R	31127-2236	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hald., 250mm, P4-500	m3	8,195	75,42	618,07
12	R	31127-2336	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad, 300mm, P4-500	m3	32,470	83,41	2 708,32
13	R	31714-2221	Preklady nenosné systémové ku murivu z pórob. tvárníc 1250x100x250 mm	kus	9,000	18,16	163,44
14	R	31714-2327	Preklady nenosné systémové ku murivu z pórob. tvárníc 1250x150x250 mm	kus	5,000	18,16	90,80
15	R	31714-3523	Preklady nosné systémové ku murivu z pórob. tvárníc 1800x240x250mm	kus	3,000	49,83	149,49
18	R	31714-3623	Preklady nosné systémové ku murivu z pórob. tvárníc 1750x300x250mm	kus	1,000	49,29	49,29
20	R	31714-3734	Preklady nosné systémové ku murivu z pórob. tvárníc 3000x300x320mm	kus	1,000	137,52	137,52
21	R	34227-2336	Priečky PPP z pórobetonových tvárnic hr.100mm 550kg/m3	m2	59,954	15,03	901,11
22	R	34227-2536	Priečky PPP z pórobetonových tvárnic hr.150mm 550kg/m3	m2	41,352	18,32	757,57

4

Vodorovné konštrukcie

4 452,52

23	R	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	19,636	90,52	1 777,45
25	R	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	109,091	4,03	439,64
27	R	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	109,091	2,12	231,27
29	R	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	3,408	88,53	301,71
31	R	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	47,715	8,44	402,71
33	R	43032-1414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	2,794	109,48	305,89
34	R	43035-1110	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	12,600	22,04	277,70
35	R	43035-1129	Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	25,200	4,30	108,36
36	R	43036-1821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,150	1 758,38	263,76
37	R	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	17,262	13,45	232,17
38	R	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	34,524	3,24	111,86

PRÁCE A DODÁVKY PSV


11 926,91

762

Konštrukcie tesárske

6 666,46

76	R	76231-1103	Montáž kotevných želez	kus	17,000	1,75	29,75
77	553	553 362640	Tyč závitová pozinkovaná M16 x 380 mm + matica+ kotv. prvky	kus	17,000	10,90	185,30
78	R	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	139,120	4,80	667,78
79	R	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	175,290	5,67	993,89
80	R	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	25,600	6,71	171,78
81	R	76233-2140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	23,800	8,28	197,06
82	605	605 152020	Hranol SM 1 100x120 400-600	m3	6,215	223,91	1 391,60
83	R	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	150,210	1,57	235,83
84	605	605 101510	Doska SM neopracovaná	m3	3,966	239,80	951,05
85	R	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	150,210	1,92	288,40
86	605	605 171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	m3	1,030	239,80	246,99
87	R	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	150,210	2,18	327,46
88	R	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	13,257	28,78	381,54



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
89	R	76281-1210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	68,409	1,57	107,40
90	605	605 101510	Doska SM neopracovaná	m3	2,046	239,80	490,63

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

602,35

100	R	76590-1122	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou práca	m2	150,210	1,74	261,37
101	673	673 522220	Fólia paropr. kontaktná	m2	150,210	2,27	340,98

766 Konštrukcie stolárske

848,90

110	611	611 6401301	zaskl. stena plast. s dverami 2400x2450 trojsklo	kus	1,000	848,90	848,90
-----	-----	-------------	--	-----	-------	--------	--------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

3 809,20

111	611	611 4301201	Okno plastové 900x1600+par.+osad. bezp. kovanie	kus	17,000	156,20	2 655,40
112	611	611 430210	Okno plastové 900x700+ -//-	kus	5,000	115,94	579,70
113	611	611 430270	Okno plastové 1000x1400+ -//-	kus	2,000	155,72	311,44
114	611	611 430320	Okno plastové 900x1600 pevné + -//-	kus	2,000	131,33	262,66

Celkom

22 052,39



Handwritten signature

